

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(无锡市康复医院(无锡市中医医院梁溪分部)改造提升工程)



一、项目情况

(一) 项目概况

1. 项目建设背景

本项目的实施是为了改善诊疗环境和服务设施条件,合理提高建设标准,提升大型设备配备水平,加强智慧医院建设,保障远程医疗需要,优化服务流程,改善就医体验,使其与承担的医疗、教学、科研、公共卫生等任务相匹配,为必要时扩大突发事件应对和综合救治能力预留空间和条件。

2. 项目主要内容

本项目主要建设内容:病理科改造,改造面积约 180 平方米;信息化建设,包括节能降耗系统、消防安全监控管理系统、智慧用电安全监控管理系统、远程会诊系统、区域医联体审方平台;病房、手术室相关医疗设施设备购置。

3. 实施方式

项目建设方案前期由项目申报单位经过研究论证,在综合考虑各方案的规模、科室改造需求、建筑结构形式等指标后,最终确定为本方案。

本项目用 8 个月时间完成项目可行性研究、施工图设计等前期准备工作,拟用 13 个月时间完成施工、验收,整个建设期预

计 21 个月。

本项目于 2024 年 12 月开工，计划于 2025 年 12 月竣工。目前项目严格按照相关政策法规及施工规范要求，工程建设正在按计划稳步推进中。

4.资金投入计划和使用情况

项目总投资匡算 3750 万元，拟申报政府专项债 2000 万元（其中 2024 年申报专项债 1000 万元，2025 年拟申报专项债 2000 万元），其他资本金 750 万元为财政预算资金。

其中政府专项债资金 1000 万元已下发并落实到位，目前按照要求已将 2024 年度投资金额 1000 万元支付到位。

（二）绩效目标

总体目标：完成病理科改造，完成病房相关配套建设，完成能耗管理及安消一体化系统建设。

阶段性目标：完成项目前期准备工作，并开工建设。

二、评价情况

（一）项目特点分析

该项目属于医疗服务产业，本项目将完善医院功能、提高诊疗水平，更新、添置一批医疗设备，以满足新院区更为丰富的医疗服务范围，有效提高医院的诊疗效率，改善患者的就医、环境，提升医院诊疗水平；并优化资源配置，通过能耗管理及安消一体化系统，远程监管院内能耗及消防安全情况，方便相关人员及时管控。

本项目的实施后，新建平台及设备能有效提高医院的诊疗效率，改善患者的就医环境，提升医院诊疗水平，保障广大人民群众的身心健康，推动医疗卫生事业改革与发展。

（二）评价思路方法

重点从资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、成本指标、效益和满意度等方面对项目开展评价，根据项目实际完成情况进行评级，尽可能用量化指标进行评价。

（三）评价工作情况

我院较好地完成了 2024 年度设定的工作任务，项目得到有序开展，资金拨付达到 100%。通过对项目实施过程管理、整体社会效益以及周边群众的满意度各项指标进行调查，达到了预期目标。

（四）绩效评价结论

我院根据专项绩效评定指标对项目量化评价后，自评分 90 分。

三、项目绩效

- 1.完成项目前期手续准备工作，取得立项及可研批复；
- 2.完成项目初步设计方案；
- 3.完成代建协议的签订。

四、存在问题

暂无。

五、有关建议

尽快启动项目招标流程并开工建设。

