



附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

梁溪区健康管理体系与职业卫生服务能力体系提升工程

一、项目情况

（一）项目概况

1.项目背景

为贯彻落实习近平总书记关于完善重大疫情防控体制机制、健全国家公共卫生应急管理体系的指示精神，努力提升梁溪区重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，提升各群体的健康管理和区域内急救能力、专科特色建设、职业健康体检及职业病尘肺康复能力，最大限度保障人民群众生命安全和身体健康，无锡市第八人民医院依据梁溪区相关指示精神和梁溪区影像医联体建设要求，决定实施医院健康管理体系与职业卫生服务能力体系提升工程。

2.项目建设内容

该项目主要改造内容包括：完善各类人群健康管理和儿童保健及康复治疗服务体系，对健康服务新大楼进行内部装饰与设施安装及医疗设备采购；提升急诊急救能力，对现有的急诊室进行调整，扩大抢救室面积、改善就诊流程，创建脑卒中、胸痛、创伤中心，调整面积 850 平方米，新增抢救医疗设备一批改造影像中心，方便病房及门诊患者就医，改造面积 500 平方米，新增 CT 和核磁共振医疗设备；消毒供应中心改造，调整面积 550 平方米，添置消毒设备设施

一批；输液静配中心建设，调整面积 500 平方米，添置静配设备设施一批；对现有的信息智能化进行提升改造，改造信息机房，添置信息设备一批，升级信息软件职业病防治体系能力提升，更新体检医疗设备及环境检测与评价设备一批；改善中毒基地、康复治疗救治条件，建设高压氧仓专科化能力提升建设，添置中毒救治、骨科、眼科、泌尿外科、普外科、妇产科医疗设备一批。

（二）绩效目标

1、健康体检服务中心需配备放射超声设备，预算 755 万元，2、改造影像中心，涉及磁共振、DSA、心超等设备，预算 2392.1 万元 3、急诊室改造，急诊室急需设备，预算 147.28 万元 4、消毒供应中心改造，涉及灭菌器及清洗机等，预算 92.8 万元 5、职业病防治能力提升，涉及现场评价中心，分院实验室，体检中心设备，预算 173.9 万元 6、改善中毒基地、康复治疗救治条件，建设高压氧舱，预算 180 万元 7、专科化能力提升建设，涉及全院及各专科发展所需设备，预算 2088.02 万元总计划采购 235 台设备，总预算金额达 5829.19 万元，预计 23091 诊疗人次/年，业务预计业务收入 4355 万元/年，预计年回收率 74.71。

3.实施方式

该项目总体预计建设周期两年半（2022.3-2024.10）。

4.资金投入和使用情况

项目总投资 18050 万元，2022 年 6 月 30 日收到专项债 8000 万元，到 2023 年 9 月 30 日专项债券全部使用完毕，2025 年 6 月 10 日

收到专项债 1000 万元，截止到 2025 年 12 月 30 日累计投资金额为 102856934.04 元。

二、评价情况

（一）项目特点分析

该项目医院现有设施提升项目，评价要点倾向于项目进度和实际投入。

（二）评价思路方法

评价重点关注方面为资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、成本指标、效益和满意度评价。根据项目实际完成情况进行评级，尽可能以量化指标进行评价。

（三）评价工作情况

绩效评级以项目实际进度和投入等主要内容，通过实地检查项目施工情况和周边群众满意度评价作为情况核查和社会测评依据。

（四）绩效评价结论

绩效评分为 95 分。

三、项目绩效

紧盯项目推进进度，倒排完成时间表，已完成所有任务的 56.5%。

四、存在问题

无

五、有关建议

无

六、相关信息

无



江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2025年度

项目名称		梁溪区健康管理体系与职业卫生服务能力体系提升工程		建设/运营单位（盖章） 无锡市第八人民医院			
国家重大项目库代码		P21320213-0036		地债管理系统项目编码 2020-320213-84-01-570001			
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.9		项目已实际使用专项债券总额（亿元） 0.9			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2026年全部完成，项目竣工			2025年抓推进进度，累计完成投资额1.02亿元			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	指标1：资金到位率	100%	100%	5	5	银行付款金额
		指标2：预算执行率	100%	100%	5	5	银行付款金额
		指标3：是否符合国家财经法规和财务制度以及有关专项债券资金管理规定的规定	是	是	5	5	资金使用用途
		指标4：债券资金是否按规定用途使用	是	是	5	5	资金打款单位
		指标5：资金使用合理性	合规	合规	5	5	检查付款流程
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	3	3	检查相关制度
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	3	3	检查相关制度
产出	数量指标	指标1：改造重点科室部门	4	0	10	6	现场检查
	质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	尚未验收	10	9	现场检查
		指标2：项目实施方案审批通过率	100%	100%	10	10	规划设计方案审查意见
	时效指标	指标1：项目实施进度完成率	100%	100%	10	10	现场检查
	成本指标	指标1：成本控制	≤概算审核金额	≤概算审核金额	10	10	概算审核
效益	社会效益	指标1：是否可以改善医院就医环境和基础设施状况	是	是	3	3	现场就医感受反馈、民意调查问询
		指标2：是否可以提高区域服务质量	是	是	3	3	诊疗范围扩大、医联体效果明显
	生态效益	指标1：是否可以为周边居民提供良好的就医环境	是	是	3	3	民意调查、改造计划及方案完成
		指标2：是否可以设计改造均使用相对环保的施工材料	是	是	3	3	现场检查、复符合验收要求
	可持续发展	指标1：是否可以对区域经济发展起到良好的推动作用	是	是	3	3	外界反馈、多方评价
满意度	服务对象满意度	指标1：项目提升改造范围内居民就医满意度	100%	100%	2	2	民意调查
		指标2：项目提升改造主管单位满意度	100%	100%	2	2	单位自评
总 计				100	95		
自评偏差原因及改进措施							
项目主管部门复核意见		部门负责人： 部门：（盖章）					
财政分管处（科）室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）					
财政绩效处（科）室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）					
财政债务处（科）室重点监控整改情况		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）					

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

