

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(2022 年无锡市梁溪区幼儿园加固改造及办学条件改善项目)

一、项目情况

(一) 项目概况

(1) 项目建设背景

幼儿教育是对每个人踏入知识大门的启蒙教育时期，是幼儿园教育和终身教育的起始阶段，是教育工作的重中之重。幼儿教育应为幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础。因此，幼儿园应与家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。同时，幼儿园应为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们度过快乐而有意义的童年。

学前教育是基础教育的重要组成部分，是关系国民素质提高和民族未来兴盛的大事。发展学前教育，对促进儿童身心全面健康发展，全面普及基础教育，构建终身教育体系，全面建成小康社会具有重要意义。近年来，党中央、国务院出台相关政策，把发展学前教育摆在更加重要的位置。江苏省委、省政府始终把发展学前教育、提高学前教育质量，作为推进教育现代化建设，改善民生的重要举措和紧迫任务。近年来，我市大力推进学前教育改革发展，在全国率先推行学前教育五年行动计划，普惠性学前教育得到长足发展。

本项目涉及的 27 个幼儿园中的个别建筑还存在安全使用问题，

部分幼儿园的校区陈旧不堪。而且现有的幼儿园基础教育资源相对不足，已不能较好地满足为义务教育学校输送培养人员的需求，已不能适应社会、经济可持续发展的要求。所以迫切需要在现有校区内对其进行整体的规划与改造。本项目的实施建设，将极大改善无锡市梁溪区区域内的教学环境，促进学前教育的良好发展，进一步完善城区教育资源，提升梁溪区教育整体服务水平。

（2）项目主要内容

本项目主要涉及 27 个幼儿园，涉及改造的总面积为 66440 平方米。其中：无锡市宁海里幼儿园 2250 平方米、无锡市通江实验幼儿园 1300 平方米、无锡市商业幼儿园解放路东园区 2650 平方米、无锡市梁溪区连元实验幼儿园分园留芳声巷园区 1050 平方米、无锡市梁溪区靖海幼儿园靖海园区 1090 平方米、无锡市梁溪区广新幼儿园 560 平方米、无锡市梁溪区实验幼儿园 3000 平方米、无锡市梁溪区首佳紫金门幼儿园 5550 平方米、无锡市梁溪区萝莎幼儿园 2500 平方米、无锡市梁溪区万佳幼儿园 650 平方米、江苏省无锡小荧星艺术幼儿园 3000 平方米、无锡市芦庄实验幼儿园 2150 平方米、无锡市太湖实验幼儿园 2450 平方米、无锡市梁溪区南长中心幼儿园 2520 平方米、无锡市江南艺术幼儿园曹张园区 2000 平方米、无锡市梁溪区侨谊苗苗园 11083 平方米、无锡市梁溪区清扬幼儿园 1724 平方米、无锡市扬名中心幼儿园 1046 平方米、无锡市侨谊幼儿园嘉德分园 1928 平方米、无锡市梁溪区凯斯实验幼儿园 3115 平方米、无锡市大地名扬幼儿园分部 1723 平方米、无锡市梁溪区阳光五河实

验幼儿园 1697 平方米、无锡市盛岸实验幼儿园 1202 平方米、无锡市五爱实验幼儿园 4092 平方米。

（3）实施方式

本项目批准后，承建单位严格按照国家对各项工程的有关规定和程序，积极开展工作。

本项目实施主要包括以下 4 个部分：（1）前期工作：可研编制及批复、准备设计资料等。（2）勘察、设计：建设场地勘察和项目设计等。（3）建设施工：进行建筑建设施工。（4）竣工验收：交工验收。

为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度交叉，项目建设期为 35 个月（2022 年 7 月至 2025 年 6 月）。

此阶段主要工作内容 by 建设单位组织并邀请主管部门、相关参与单位进行工程竣工验收；验收后进行工程竣工结算（向审计局提交工程审计资料）；对竣工合格的工程进行工程备案；对工程建设的全过程进行总结评价。

（4）资金投入计划和使用情况

项目总投资匡算 27470 万元，拟申报政府专项债 11000 万元（其中 2022 年申报专项债资金 2000 万元，2023 年申报专项债资金 3000 万元，2024 年申报专项债资金 2000 万元，2025 年申报 4000 万元），其他资本金 16470 万元为财政预算资金。

其中 2022 年政府专项债资金 2000 万元已完成，2023 年政府专

项债资金 3000 万元已完成，2024 年政府专项债资金 2000 万元已完成，2025 年政府专项债资金 4000 万元已下发并落实到位。

（二）绩效目标

总体目标：本项目主要涉及 27 个幼儿园，涉及改造的总面积为 66440 平方米。

阶段性目标：

在 2022 年完成改造 4 所幼儿园，2023 年完成改造 4 所幼儿园，2024 年完成 4 所幼儿园局部加固提升、4 所幼儿园改造的基础上，2025 年完成改造 3 所幼儿园，改造总面积为 6655.4 平方米。

二、评价情况

（一）项目特点分析

该项目属于学前教育基础设施建设。此次 2022 年无锡市梁溪区幼儿园加固改造及办学条件改善项目的建设标准符合国家的有关规定，建设条件具备，建设方案切实可行，资金来源有保障。同时，本项目的实施可以进一步完善原园区教学基础设施条件，是扩大无锡市梁溪区教学规模的重要举措，不仅有利于扩大该地区办学规模，还有利于促进当地经济建设和社会发展，所以项目建设是完全必要和迫切的。

本项目建成后，将有效地完善基础设施条件，扩大无锡市梁溪区教学规模，加快培育“新优质学校”，办成群众家门口的好学校，具有良好的社会效益，对构建和谐社会具有积极推动作用。

（二）评价思路方法

重点从资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、成本指标、效益和满意度等方面对项目开展评价，根据项目实际完成情况进行评级，尽可能用量化指标进行评价。

（三）评价工作情况

我局较好地完成了 2025 年度设定的工作任务，项目有序开展，资金拨付率达 100%。项目所有开支均按制度执行，资金使用实行专账管理，专款专用。单位内部不定期对项目过程进行抽查，严格规范人员作风，不存在违法违规行为。通过对项目实施过程管理、整体社会效益以及周边群众的满意度等各项指标进行调查，达到了预期目标。

（四）绩效评价结论

我局根据专项绩效评定指标对项目量化评价后，自评分 94 分。

三、项目绩效

1、本项目的建设因前期得到政府有关部门大力支持，我局领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

2、专项资金预算下拨后，制定了专项资金管理工作制度，明确资金付款流程，资金使用过程中管理规范。

3、通过采取积极有效的措施解决项目建设中可能产生的社会问题，因此社会风险较小，社会评价良好。

四、存在问题

暂无。

五、有关建议

暂无。

六、相关信息

暂无。